ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
7)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ----------ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎರಡನೆ ಹಾಗು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ 832/13-14 ಪುಟ 83103-20 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, work completion report ,ಕಾಮಗಾರಿ ಫೊಟೊ,ಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೋಳ್ಳಲು 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ:28.11.2012 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನಾಂಕ:26.08.2013 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 150 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೋರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ. By
8)	ಲೀಲಾ ವಿಭಾಗ (ಸಿ) ರ ಬಳಿಯಲಿ 150 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಿಯಾಗಿರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 28/5/14
9)	ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮೊತ್ತ ರೂ 3000/- ರಂತೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-57. 28/5/14